

# 浙江省地方政府专项债券项目资金 绩效评价报告

浙至会绩字〔2023〕0005号

项目名称 杭州市第一人民医院新院区建设工程

业主单位 杭州市卫生健康事业发展中心

使用单位 杭州市第一人民医院

主管部门 杭州市卫生健康委员会

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年三月








一、项目基本信息			
项目负责人	林涛涛	联系电话	0571-56007318
地 址	杭州市上城区浣纱路 261 号	邮编	310003
项目起止时间	2022 年 9 月 ~ 2027 年 1 月		
计划安排资金(万元)	273,069.00	实际到位资金(万元)	34,114.70
其中：市级财政	73,069.00	其中：市级财政	14,114.70
专项债券	200,000.00	专项债券	20,000.00
实际支出(万元)	34,114.70		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
杭州市第一人民医院新院区建设工程	273,069.00	34,114.70	
支出合计	273,069.00	34,114.70	
三、评价报告摘要			
概况	<p>杭州市第一人民医院新院区建设工程项目已发行第一期专项债券 2 亿元，本次绩效评价结合专项债券的特点，主要从决策、管理、产出、效益四个维度评价分析，评价结果本项目在决策、管理情况整体好，项目在立项、前期工作、绩效目标设定、专项债券管理、其他财务、采购和管理等方面工作到位，由于新院区建设工程还在建设中，尚未进入运营期，因此在项目产出、效益方面暂无法具体评价。</p>		

	预 期	实 际
项目绩效目标完成情况	<p>本项目通过在艮北新城建设杭州市第一人民医院新院区，建设床位数1200张，总建筑面积313700平方米，总用地面积97394平方米。充分发挥市级医疗卫生机构的资源优势，放大优质医疗卫生资源效应，推进市级医疗卫生资源优化配置，切实改变艮北新城医疗局面，填补医疗布局空白，为艮北新城及其周边区域的患者提供舒心、优质的诊疗康复场所，带动区域医疗单位服务水平的提高，同时在市区患者不断增多的形势下，缓解现有医疗用房及病床严重不足的局面，从而进一步提高医疗服务水平，推动卫生事业的发展和优化医疗资源配置。</p>	<p>本项目已完成各项前期工作及招投标采购，项目已于2022年9月13日开工建设，计划于2027年1月6日竣工，目前处于在建状态。</p>
评价结论	<p>综合评价得分为<b>98</b>分，综合评价等级为“<b>优</b>”。</p>	
主要经验、做法	<p><b>一是充分开展前期论证。</b>项目立项经过了必要的可行性研究、专家论证、集体决策等环节，通过债券项目发行倒逼项目单位进一步提升了充分开展项目前期论证的意识。<b>二是强化规范建设程序。</b>由于专项债券项目对项目建设程序的高要求，项目单位在项目建设用地规划许可、环境影响评价、建设工程规划许可、建设工程施工许可等一系列建设程序上较为规范，各环节申报审批材料较为充分。<b>三是健全项目管理制度。</b>项目单位基本上建立健全了相关管理制度，包括项目工程管理制度、财务管理制度、合同管理制度等，为项目组织实施提供规范依据和制度保障。在项目资金申请、审批、拨付等方面总体做到了程序规范、资料完备。</p>	

有关建议	进一步强化债券项目信息系统管理，充分做好穿透式监测与动态监督。根据财政部相关文件要求，由相关部门建立完善专项债券项目穿透式监测信息系统，建议项目相关责任单位分别接入系统并动态做好各类信息维护，及时、完整、准确录入项目相关信息，切实做到从项目立项、债券发行、建设过程进度、项目变更、资金到位与使用、项目运营、债券还本付息等关键环节开展全方位、全周期的穿透式监控，通过信息化手段对项目全过程进行动态监督，及时纠偏纠错。
------	---

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
仇长宁	注册会计师、合伙人	浙江至诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	
林峻吉	会计师、项目经理	浙江至诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	
王少凯	会计师、项目经理	浙江至诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	
赵飞艳	助理会计师、项目助理	浙江至诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	

填报人(签字): 

2023年3月30日

评价组组长(签字): 

2023年3月30日

评价机构负责人(签字并盖章): 



2023年3月30日